

Informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatu włoszczowskiego na dzień 30.06.2012r.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje że na dzień 30.06.2012r. została wykonana i zapłacono za inwestycję: wykonanie nakładki bitumicznej na dr. powiatowej Nr 0234T Psary – Wola Kuczkowska na wartość 301877,67zł tj. 19,21% ogółu nakładu na inwestycje przewidzianego w budżecie ZDP na 2012r. oraz wykonano remont cząstkowy dróg na kwotę 270162,22zł tj. 84,43% wartości planu. Termin płatności za remonty to m-c lipiec 2012r.

Ponadto do końca czerwca 2012r. podpisaliśmy umowy na roboty inwestycyjne drogowe na łączną wartość 1139467,36zł tj. 72,51% ogółu inwestycji, których termin realizacji przypada na okres lipiec-sierpień.

Ta ilość zrealizowanych inwestycji na dzień 30.06.2012. wynika z naszych uwarunkowań klimatycznych i pogodowych w związku z którymi prace drogowe mogą odbywać się w okresie maj- październik, oraz ograniczonych możliwości przerobowych wykonawców, tak pod względem ilości wykonawców na rynku jak i ich potencjału przerobowego w tym samym czasie, co ma wpływ na to, że my terminy wykonania inwestycji drogowych musimy rozłożyć w czasie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Norbert Gąsieniec
mgr Norbert Gąsieniec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
we Włoszczowie

Adamczyk Bożena
Adamczyk Bożena